

ФОРМА
отчета об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство детской игровой площадки с.Кабырдак ул.Аптечная

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Тюкалинский район.

2.2. Поселение: Кабырдакское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с. Кабырдак.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Устройство детских игровых площадок.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Тюкалинский район, село Кабырдак, улица Аптечная

(название района, населенного пункта

улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 08.04.2024г. по 28.09.2024г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использован ие экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованн ой экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2668769,18	1946658,29	722110,89	722110,89	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	272800,00	198892,56	73907,44	73907,44	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	150000,00	198892,56	-48892,56	-48892,56	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	42800,00	0,00	42800,00	42800,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00
Всего		2941569,18	2145550,85	796018,33	796018,33	0,00

Примечание: в местном бюджете предусмотрена дополнительная сумма 48892,56 в связи с тем, что физические и юридические лица не внесли инициативные платежи. Всего из

местного бюджета перечислена сумма 198892,56.

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количес- тво (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Ерченко Ольга Викторовна	Предоставление транспортного средства для завоза песка	5тонн	1	Невозможно оценить в связи с отсутствием объема расценок
2	ИП Максач Людмила Дмитриевна	Предоставление транспортного средства для вывоза мусора	тонна	1	Невозможно оценить в связи с отсутствием объема расценок
3	ИП Костюченко Галина Дмитриевна	Предоставление транспортного средства для вывоза мусора	тонна	1	Невозможно оценить в связи с отсутствием объема расценок

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Болотов Антон Иванович	Скашивание травы и уборка сорной растительности	315 кв.м
2	Долбанос Наталья Александровна,	Скашивание травы и уборка сорной растительности	315 кв.м
3	Болотова Татьяна	Скашивание травы и уборка	315 кв.м

	Владимировна	сорной растительности	
4	Лебедева Виктория Юрьевна	Скашивание травы и уборка сорной растительности	315кв.м
5	Придворная Елена Владимировна	Скашивание травы и уборка сорной растительности	315кв.м
6	Лебедев Дмитрий Васильевич,	Скашивание травы и уборка сорной растительности	315кв.м
7	Рязанцева Ольга Владимировна	Скашивание травы и уборка сорной растительности	315кв.м
8	Иванова Анна Николаевна	Скашивание травы и уборка сорной растительности	315кв.м
9	Рязанцева Галина Викторовна	вывоз мусора и сорной растительности.	100м.куб
10	Лебедев Алексей Анатольевич	погрузка мусора и сорной растительности.	100м.куб
11	Хорунжев Сергей Михайлович	погрузка мусора и сорной растительности.	100м.куб
12	Романченко Разина Зарифовна	погрузка мусора и сорной растительности.	100м.куб
13	Лобова Ольга Николаевна	погрузка мусора и сорной растительности.	100м.куб

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии в сумме 796018,33руб проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта): благоустройство общественной территории является создание благоприятных.. реализация проекта по благоустройству общественной территории Устройство детской игровой площадки в с.Кабырдак, позволило улучшить техническое состояние территории, обеспечив благоприятными условиями для жизнедеятельности граждан, повысило привлекательность, комфортность всего Кабырдакского сельского поселения в целом, обеспечив комфортными и безопасными условиями для занятия физической культурой и спортом граждан в целом.

Устройство детской игровой площадки в с.Кабырдак включает в себя следующий перечень работ:

- 1) Урна - 2
- 2) Установка скамеек - 2
- 3) Качели на деревянных стойках, подвес «простой» -1
- 4) Качели на деревянных стойках, подвес «люлька» -1
- 5) Карусель - 1
- 6) Горка "Автомобиль" -1
- 7) Качалка на пружине "Гоночная машина" -1

- 8) Качели балансирующие (длина 2560мм) -1
- 9) Игровой комплекс -1
- 10) Тренажер "Лыжник" -1
- 11) Тренажер "Хипс/приседание" -1
- 12) Тренажер "Подтягивание" -1
- 13) На хомутах спортивный комплекс для воркаута (Труба 108)-1
- 14) Спортивный комплекс -1
- 15) Диван -1
- 16) Щит информационный, УФ печать с 1 стороны
- 17) Уборка территории от мусора и сорной растительности.

Глава Кабырдакского сельского поселения
Тюкалинского муниципального района Омской области
(наименование муниципального образования)

"13" ноября 2024 года



Хорунжев С.М.
(инициалы, фамилия)



